

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2021 / 2020
عن الفترة من 2020/11/25 حتى 2021/2/28

(القيمة بالآلف جنيه)

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
السادات	الطرانة	رصف طريق الصوامع بالعمارات السكنية	2.5	6500	5200	%80	جارى التنفيذ
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق الخطاطبة - أبو نشابة من قنطرة وسيلة تجاه أبو نشابة	2	3500	2800	%80	جارى التنفيذ
السادات	الخطاطبة	إعادة رصف طريق اليافطة - مفارق التحرير تجاه المدفن الصحى	2	2679	2679	%100	تم التنفيذ
السادات	السلام	رصف مدخل قرية السلام مارا بالوحدة الصحية بطول 1 كم	1	1000	1000	%100	تم التنفيذ
السادات	كفر داود	رصف مدخل منشأة النور تجاه كوبرى السمك القديم	2	2250	2250	%100	تم التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع الخضراوية باسطنها	1	4650	1860	%40	جارى التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع السوق باسطنها	750	1800	720	%40	جارى التنفيذ
الباجور	اسطنها	إعادة رصف شارع المحطة باسطنها	1	2200	880	%40	جارى التنفيذ
الباجور	ميت الوسطى	رصف شارع داير الناحية بميت الوسطى	1	2400	720	%30	جارى التنفيذ
الباجور	أبشيش	رصف شارع داير الناحية بقرية تلبنت - أبشيش	2	3400	1020	%30	جارى التنفيذ
بركة السبع	هورين	إعادة رصف طريق ترعة الطويل بطول 1 كم	1	3983	3983	%100	تم التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
بركة السبع	جنزور	إعادة رصف طريق ترعة الغورية بطول 1 كم	1	3000	3000	%100	تم التنفيذ
بركة السبع	شنتنا الحجر	رصف طريق مدارس برغوت من الجهتين بطول 800 متر وعرض 8 متر	0.8	2000	2000	%100	تم التنفيذ
أشمون	شما	رصف طريق مدخل شما الترابى من كوبرى الثمانية حتى نهاية الطريق	1	3000	1500	%50	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليح	رفع كفاءة الطريق الواصل بين حصة مليح حتى كوبرى مليح المتحرك بطول 800م يربط شوارع رئيسيه (امتداد شارع الاتحاد بحصة مليح (شارع البحر)	0.8	1000	600	%60	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليح	استكمال رصف شارع الجسر بداية من كوبرى مليح المتحرك فى اتجاه شارع الجمهورية	0.65	800	480	%60	جارى التنفيذ
شبين الكوم	مليح	رصف شارع أبو سلام بطول 650م ترابى يربط شوارع رئيسيه (يربط الطريق الرئيسى مليح - بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسى بالقرية)	0.65	850	255	%60	جارى التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع درب الديب وشارع سعيد قاسم بميت خلف (من المسجد الشرقى مرورا بمكتب البريد حتى مقابر ميت خلف) بطول 800 متر وعرض 7 متر متوسط	0.8	1470	1323	%90	جارى التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شوارع حسن زايد - مسجد المصطفى - ورشة بلاطه - صيدلية الخولى (لربط الطريق السريع شبين الكوم - قويسنا بالطريق الرئيسى المصلحة - ميت خلف بطول 600 متر وعرض متوسط 6 متر	0.6	1080	864	%80	جارى التنفيذ
شبين الكوم	ميت خلف	رصف شارع داير الناحية القديم بميت خلف (السلمانيين) وشارع خلف ملعب شباب ميت خلف بداية الرصف من شارع مكتب البريد حتى شارع نادى ميت خلف بطول 800 متر وعرض 6 متر	1.2	2000	1600	%80	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى من شنوان من كوبرى احمد عرابى حتى كوبرى بدران بطول 500 متر	0.5	685	342.5	%50	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة المدخل البحرى بشنوان بطول 700 متر وعرض 7/6 متر		700	280	%40	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	شنوان	رصف شوارع إنشائية تربط الطريق الرئيسي بشنوان - الباجور بشوارع داخل الوحدة المحلية (شارع بجوار الوحدة المحلية بشنوان بطول 200 متر - 6 متر شارع الوحدة البيطرية بكفر شنوان 700 متر - 9 متر شارع مدرسة السادات بشنوان 500 متر - 8 متر	1.1	2400	1200	50%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع السوق بشنوان من كوبرى شنوان حتى كوبرى بدران بطول 500 متر	0.5	690	345	50%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة شارع المحطة بشنوان من قهوة عباس حتى محطة القطار بطول 600 متر	0.65	850	425	40%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	رفع كفاءة طريق دابر الناحية القبلى والبحرى بطول 1 كم	1	1200	480	40%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	شنوان	استكمال شارع دابر الناحية فى اتجاه السنترال بطول 600 متر وعرض 6 متر	0.6	1050	525	50%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	المصليحة	رفع كفاءة شارع دابر الناحية من أول المصليحة - ميت خلف حتى مقابر ميت خلف	0.5	650	390	60%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	المصليحة	رصف شارع السوق بالمصليحة بطول 300م (يربط طريق المصليحة - الراهب بطريق دابر الناحية الرئيسى بالمصليحة)	0.8	1100	550	50%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رصف شارع أبو سالم وشارع الشرقاوى / رصف شارع نقطة الشرطة بالماى لربط طريق 24 الرئيسى بشارع السوق المرصوف	0.82	1500	600	40%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة طريق البحر الغربى والشرقى على ترعة أم خليفة بطول 1650 كم	1.65	2000	800	40%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رصف طريق المشروع بالماى حتى مسجد العمدة بطول 500 متر	0.5	500	150	30%	جارى التنفيذ
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة المدخل البحرى (الشونة) من طريق 24 حتى مسجد مدين بطول 1 كم	1	1000	400	40%	جارى التنفيذ

المركز	الموقع	اسم المشروع	المسافة كم	بنك	التنفيذ	نسبة التنفيذ %	ملاحظات
شبين الكوم	الماى	رفع كفاءة شارع السوق من طريق الماى 24 المدخل البحرى (الشونة) بطول 750 متر	0.75	925	370	40%	جارى التنفيذ
منوف	شبرا بلولة	استكمال رصف مدخل شبرا بلولة من الناحية البحرية من نهاية الرصف السابق باتجاه نقطة الشرطة بطول 800 متر وعرض 6 متر	0.8	1000	500	50%	جارى التنفيذ
منوف	سدود	ترميم وإعادة رصف شارع داير الناحية بسدود من مكتب بريد سدود حتى مستشفى التكامل بطول 600 متر وعرض 6 متر	3.6	1000	500	50%	جارى التنفيذ
قويسنا	عرب الرمل	إعادة رصف مدخل كفر الشيخ إبراهيم من طريق جيهان	1	1600	640	40%	جارى التنفيذ
قويسنا	أبنهس	إعادة رصف مدخل أبنهس من المزلقان	1	1780	356	20%	جارى التنفيذ
قويسنا	أبنهس	رصف شارع داير الناحية بقرية أبنهس	2	3000	600	20%	جارى التنفيذ
قويسنا	كفر وهب	إعادة رصف مدخل كفر وهب	1	1260	504	40%	جارى التنفيذ
قويسنا	كفور الرمل	رصف انشائى لشارع داير الناحية بكفور الرمل	1.2	2400	960	40%	جارى التنفيذ
قويسنا	ميت بره	رصف شارع مصرف وصيف من الجهة الغربية	0.5	1000	400	40%	جارى التنفيذ
قويسنا	شبرا بخوم	رصف شارع داير الناحية بشبرا بخوم	1	1500	600	40%	جارى التنفيذ

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2021/2/28