

تقرير متابعة أعمال مديرية الطرق والنقل بخطة العام المالي 2021 / 2022
فى الفترة من 2021/7/1 حتى 2022/5/31

(القيمة بالآلف جنيه)

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
أعمال كهرباء وصرف صحى	%70	2450	3500	1.5	إعادة رصف ورفع كفاءة شارع عبده حمزة من كوبرى المرور حتى عملية المياه بطول 1,5 كم عرض متوسط 10 متر	سرس الليان
جارى التنفيذ	%70	1050	1500	1.5	إعادة رصف شارع الجمهورية ابتداء من كوبرى المرور بطول 1,5 كم عرض متوسط 6 متر	سرس الليان
جارى التنفيذ	%80	432	540	0.3	إعادة رصف شارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
تم الانتهاء	%100	1120	1220	0.6	رصف شارع داير الناحية بالشهداء بداية من شارع عبد القوى الضبع حتى شارع شعلان	الشهداء
تم الانتهاء	%100	2350	2350	0.7	إعادة رصف شارع شعلان من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
أساس + أرضفة	%70	2695	3850	1	إعادة رصف شارع الصاغة بداية من بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
جارى التنفيذ	%80	1200	1500	0.8	إعادة رصف شارع داير الناحية بسرسنا من شارع بورسعيد حتى شارع النصر	الشهداء
جارى التنفيذ	%80	432	540	0.4	إعادة رصف شارع مسجد السلام ورصف شارع متفرع منه وحتى شارع النصر	الشهداء

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
تم الانتهاء	%100	3600	3600	2	شوارع مقابل المستشفى المركزي طريق كفر عليم والمؤدية لطريق كفر الحاج داود عرض 6 متر	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	1500	1500	0.6	تفريعات شارع جواد حسنى خلف المستشفى ربطا بطريق كفر عليم عرض 6 متر	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	1800	1800	2	تفريعات شارع المحكمة وتفريعات شارع الزراعة - شارع حسني عبده - تفريعات شارع عبد المنعم رياض بطول 2 كم	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	2300	2300	0.5	شارع محمد البلشي بجوار المول مع شارع الثورة حتى محطة الوقود عرض 6 متر	بركة السبع
جارى التنفيذ	%75	1500	2000	0.56	تفريعات جواد حسنى منطقة مقابر المسيحيين للشوارع المتفرعة المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر	بركة السبع
جارى التنفيذ	%70	2100	3000	0.5	شارع طريق الكورنيش الجهة اليسرى من أحمد رشدي حتى مزلقان السكة الحديد	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	8000	8000	2	طريق النصر من مزلقان السكة الحديد حتى لوحة مدخل المدينة عرض 6 متر	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	3500	3500	1	استكمال بور سعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن عرض 6 متر	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	1900	1900	1	شارع كريم الدين والبريد والمدارس عرض 6 متر	بركة السبع
تم الانتهاء	%100	1800	1800	1	شارع مدرسة الصنابع و خلف المساكن والتفريعات بين المساكن وخلف شركة الكهرباء بما فيهم شارع البرعى عرض 6 متر	بركة السبع

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
جارى التنفيذ	35%	2975	8500	0.6	طريق مقابل المستشفى المركزى بركة السبع (طريق كفر عليم - بركة السبع) عرض 20 متر بديلا عن 1- ش المعديّة (فوده) حتى المعديّة وطريق المقلب والتفريعات بالجهة اليمنى منه ربطا بطريق شبين حتى نهاية الحيز عرض 6 متر 2- تفريعات طريق شبين يمين الشوارع المكتملة المرافق والمباني عرض 6 متر 3- شارع غبريال وأول تفريعة منه شمال مع شارع بلال وشارع سوق القماش ومحل الذهب عرض 6 متر	بركة السبع
جارى التنفيذ			1600	0.4	شارع أبو شاهين عرض 6 متر	بركة السبع
جارى التنفيذ	75%	4200	5600	1.5	إعادة رصف شارع الجيش (من تقاطع شارع غراب حتى ميدان سليمان متولي)	قويسنا
تم الانتهاء	100%	4500	4500	1	شارع سعد زغلول	قويسنا
تم الانتهاء	100%	5600	5600	5.65	رصف مربع عبد المحسن الصباحى ومتفرعاته (عدد 10 شوارع)	قويسنا
جارى التنفيذ	70%	11690	16700	7.9	رصف مربع الجلاء ومتفرعاته (عدد 25 شارع)	قويسنا
جارى التنفيذ	60%	210	350	0.15	شارع نصر الدين من سعد زغلول	قويسنا
جارى التنفيذ	60%	180	300	0.1	شارع السلام (من أبو الخير حتى عاشور)	قويسنا

الموقف التنفيذي	تنفيذ %	التنفيذ	الاعتماد	الكمية	اسم المشروع	الموقع
جارى التنفيذ	60%	900	1500	1	شارع الشباسى بداية من شارع الباجورى حتى نهايته باتجاه مجمع المدارس	قويسنا
جارى التنفيذ	60%	180	300	0.5	رصف عدد 2 عطفه من الشهيد الشاطر إلى شرف الدين وعدد 1 عطفه من شارع شرف الدين إلى غرب المركز	قويسنا
جارى التنفيذ	60%	660	1100	1.5	شارع محمد زرد من هندسة الري	قويسنا
تم الانتهاء	100%	2500	2500	1.5	ترميم وإعادة رصف طريق منوف - الحامول بداية من كوبرى السرساوية حتى مزلقان عطية بطول 1000 متر وعرض 8 متر	منوف
تم الانتهاء	100%	2550	2550	1.15	ترميم وإعادة رصف طريق الجوازات ابتداء من مبنى عمر أفندي حتى طريق التحويلة وكذلك من أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى حتى نهاية الحديقة بطول 1150 متر وعرض 10 متر	منوف
تم الانتهاء	100%	2950	2950	2.5	توريد وتركيب بلاط أنترلوك لشوارع مدينة منوف	منوف

مصدر البيان :- إدارة التخطيط والمتابعة
تاريخ البيان :- 2022/5/31