

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢٠/٨/٢٠٢٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ٤ ) قطاع تحسين البيئة ( آلات ومعدات )</b>												
تم ارسال المواصفات الفنية وجاري إجراءات الطرح والترسية						٢٠٢٠/٧/١	-	-	٢٠٠٠	شراء سيارة ٢٠ طن	قرى المركز	الإدارة المالية - شركة المنوفية
						٢٠٢٠/٧/١			١٤٢٠	سيارة ١٠ طن	قرى المركز	
						٢٠٢٠/٧/١			٧٠٠	سيارة ٦ طن	قرى المركز	
تم اصلاح سيارة اصطباري رقم ٨١٢٥ متسوبيشي وجاري تصليح سيارة شنوان رقم ٦٢٩٥ بشركة المنوفية .					٢٠٢٠/٧/١			١٠٠	عمرات جسيمة	قرى المركز		
- تم ارسال بيان بالادوات المطلوبة للانارة - تم اعداد كراسة الشروط بمعرفة اللجنة - تم عمل السعر التقديرى وتم اعتماده من السيد المحافظ وتم تسليمه للادارة المالية فى ٢٠٢٠/٩/٢					٢٠٢٠/٧/١	-	-	٤٣٧.٢١١	شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة لقرى المركز	قرى المركز		
									٢٩٠٠	إجمالي تدعيم احتياجات الوحدات		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٢

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢٠/٨/٢٠٢٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>( ٣ ) قطاع تحسين البيئة ( تغطية ترع ومصارف )</b>												
جاري الفتح المالي بمعرفة مديرية الري	-	-	-	-		٢٠١٩/٧/١			٧٥٠	استكمال إجلال وتجديد كوبري يقع على ترعة أم خليفة الكيلو ٥.٠٠٠ بالماي	الماي	مديرية الري
									١٨٤٠	إجمالي الكهرباء		

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٢

محافظة المنوفية  
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم  
إدارة التخطيط والمتابعة

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢٠/٨/٢٠٢٠ م

القيمة بالألف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الحصة المنفذة
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك			
<b>(٢) قطاع تحسين البيئة (احتياجات الوحدة المحلية)</b>												
تم التنفيذ	-	-	-	-		٢٠٢٠/٧/١	-		١٠٠	دخول المرافق لمدرسة منشأة شنوان ت.أ التابعة للماي	شنوان	شركة مياه الشرب والصرف الصحي
تم التنفيذ						٢٠٢٠/٧/١			٧٥	توصيل مياه الشرب وتوصيل العدادات لمدرسة السلام بزيور	المصيلحة	
جاري التنفيذ عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي						٢٠٢٠/٧/١			٢٠٠	توصيل مرافق الصرف الصحي لعدد ٦ مدارس بشبراياض / ١ مدرسة بكفر شنوان	شنوان	
جاري التنفيذ عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي						٢٠٢٠/٧/١			٣٦٥	توصيل مياه الشرب والصرف الصحي اللغات بالماي / مدرسة بيتيس الابتدائي الجديدة	البتانون	
جاري إجراءات الطرح والترسية						٢٠٢٠/٧/١			١٠٥	تركيب حنفيات حريق موريس للحملة الميكانيكية بأرض سيدي خميس بالمصيلحة	المصيلحة	
جاري إجراءات الطرح والترسية						٢٠٢٠/٧/١			٢٥	تركيب حنفية حريق بجوار مسجد المصطفى لبتانون	البتانون	
تم إعادة كراسة الشروط والمقاييس واللجان ويتم الفتح ٢٠٢٠/٩/٢٠	-	-	-	-		٢٠٢٠/٧/١	-		٢٠٠	رفع كفاءة مخازن الوحدة المحلية بالماي ( عمل سور وتندة وكهرباء وتشطيب )	الماي	الوحدة المحلية
									١٠٧٠			الإجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٢

الخطة الاقتصادية الموحدة للعام المالي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ م من ١/٧/٢٠٢٠ حتى ٢٠/٨/٢٠٢٠ م

القيمة بالآلاف جنيه

الموقف التنفيذي	نسبة التنفيذ	المنفذ الفعلي	المنصرف		مدة التنفيذ		ذاتي مدير	الإعتماد		اسم المشروع	القرية	الجهة المنفذة	
			ذاتي	بنك	إلى	من		ذاتي	بنك				
<b>(١) قطاع الصرف</b>													
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٠٠	رفع كفاءة الطريق الواصل بين حصة مليح حتى كوبري مليح المتحرك ( طبق الجسر ) بطول ٨٠٠ م يربط شوارع رئيسية ( امتداد شارع الاتحاد بحصة مليح ( شارع البحر )	مليح		
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٠٠	استكمال رصف شارع الجسر بديه من كوبري مليح المتحرك في اتجاه شارع الجمهورية بطول ٦٥٠ م متوسط عرض ٦م			
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٥٠	رصف شارع ابو سلام بطول ٦٥٠ م ط ترابي يربط شوارع رئيسية ( يربط الطريق الرئيسي مليح - بركة السبع بشارع الجمهورية الرئيسي بالقرية )			
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١١٠٠	رصف شارع السوق بالمصيلحة ٨٠٠م ( يربط طريق المصيلحة / الراهب بطريق داير الناحية الرئيسي بالمصيلحة )	المصيلحة		
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٨٠	(إنشائي) رصف ( شارع حسن زايد ،مسجد المصطفى ، ورشة بلاطة ، صيدلية الخولي) لربط الطريق السريع شبين الكوم / قويسنا بالطريق الرئيسي المصيلحة ميت خلف بطول ٦٠٠م طولي ومتوسط عرض ٦م			
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٤٧٠	(إنشائي) رصف شارع درب الديب وشارع سعيد قاسم بميت خلف من المسجد الشرقي مروراً بمكتب البريد وحتى مقابر ميت خلف بطول ٨٠٠م طولي ومتوسط عرض ٧م			
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٣٠٠٠	(إنشائي) رصف شارع داير الناحية القديم بميت خلف ( السلمانيين ) وشارع خلف ملعب شباب ميت خلف ( بداية الرصف من مكتب البريد حتى داير الناحية بميت خلف ) ١.٢ كم عرض ٦م			

تم أعمال البت المالي  
- تم الترسية على المفاول وتم استلام الموقع

										مديري الطرق	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٥٠	رفع كفاءة شارع داير الناحية بميت خلف من أول طريق المصلحة ميت خلف وحتى مقابر ميت خلف	الماء
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٩٢٥	( انشائي ) رصف شارع ابو سالم وشارع الشرفاوي وشارع نقطة الشرطة بالماء لربط طريق ٢٤ الرئيسي بشارع السوق ( محور بديل لطريق ٢٤ ) بطول ٨٢٠م بعرض ٦م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٥٠٠	رفع كفاءة المدخل البحري ( الشونة ) بمن طريق ٢٤ حتى مسجد مدين ١ كم	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٠٠	رفع كفاءة طريق البحر الغربي والشرقي على ترعة أم خليفة ١٦٥٠م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٢٠٠٠	رفع كفاءة شارع السوق بالماء من طريق الماء ٢٤ حتى المدخل البحري ( الشونة ) بطول ٧٥٠م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٥٠٠	رصف طريق المشروع بالماء حتى مسجد العمدة بطول ٥٠٠ م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٢٠٠	رفع كفاءة طريق داير الناحية ١ كم ( القبلي والبحري )	شنوان
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٩٠	رفع كفاءة شارع السوق بشنوان من كوبري شنوان حتى كوبري بدارن ( بطول ٥٠٠م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			١٠٥٠	( إنشائي ) استكمال رصف شارع داير الناحية بشنوان في اتجاه الستترال بطول ٦٠٠م وعرض ٦م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٢٤٠٠	( إنشائي ) رصف شوارع اشائية تربط الطريق الرئيسي شنوان بالاجور بشوارع داخل الوحدة المحلية - شارع بجوار الوحدة المحلية بشنوان ٢٠٠م/٦م - شارع الوحدة البيطرية بكفر شنوان ٤٠٠م/٩م - شارع مدرسة السادات بكفر شنوان ٥٠٠م/٨م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٨٥٠	رفع كفاءة شارع محطة القطار بشنوان ( من قهوة عباس حتى محطة القطار ) بطول ٦٥٠م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٦٨٥	رفع كفاءة المدخل البحري لقرية شنوان ( من كوبري احمد عرابي حتى كوبري بدارن ) بطول ٥٠٠م	
						٠١/٠٧/٢٠٢٠			٧٠٠	رفع كفاءة المدخل البحري بشنوان بطول ٧٠٠م عرض ٧-٦ م	
									٢٢٤٥٠		

الإجمالي

المصدر : إدارة التخطيط

التاريخ : ٢٠٢٠/٩/٢٢