

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

ادارة التخطيط والمتابعة

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2021 عن الفترة 2022/5/16 الي 2022/8/16

م	المركز	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعليه	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة التنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	قويسنا	قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وعدد (26) عامود 10متر لانارة طريق جيهان (2021/2020)	الادارة المالية	128						100%	تم التوريد
2	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 3 لودر 1م	الادارة المالية	5307						75%	تم التوريد بعدد (2) لودر وباقي من الجمارك وجاري توريده من قبل الشركة المستند اليها المشروع
3	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد سيارة شفط مياه بخزان 4م	الادارة المالية	1282						70%	لم يتم التوريد حتي تاريخه وذلك نظرا لظروف الاستيراد من الخارج والاخراج الجمركي
4	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد 30 صندوق قمامه	الادارة المالية	150						100%	تم توريد عدد(16)صندوق
5	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه	شركة المنوفيه لصيانة الالات	1143						35%	تم اصلاح لودر هيدروميكا 6274 وجاري اصلاحها 1-لودر هيدروميكا 6783

2-سيارة فلاب 20طن7281 3-سيارة كسح 5893 4-سيارة ركوب دوبل كابينه8173									(لودر-فلاب-سياره)					
تم التوريد	100%						624	الادارة الماليه	شراء وتوريد ادوات ومهمات انااره	معدات انارة	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	6
تم التوريد	100%						248	الادارة الماليه	شراء وتوريد وتركيب عدد(20)عامود ديكوري بمشمتملاتهم لانارة ميدان سليمان متولي	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	7
تم التوريد	100%						1500	الادارة الماليه	شراء وتوريد مكنسه (شغف اتربه (2021/2020)	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئه	قويسنا	قويسنا	8
تم الغاء المشروع وارجائه لخطه العام المالي القادم (23_22) وتم اضافة اعتماده وهو(260) الف جنيه الي مشروع شراء مهمات انارة المدينة بخطه العام الحالي(22_21) وتم توريد المهمات الي المخازن	100%						260	الادارة الماليه	شراء وتوريد وتركيب عدد(2)محول كهربائي لانارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه وطريق بين ميت بره وميت العبسي	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	9
تم توصيل مياه الصرف لجميع المدارس ما عدا مدرسة كفر اشليم ت.ا ولم	90%						518	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	توصيل صرف صحي ومياه الشرب وتركيب عدادات لعدد 7مدارس	مياه شرب وصرف صحي	تحسين البيئه	قويسنا	قويسنا	10

يتم توصيل خدمة الصرف الصحي														
تم الانتهاء من رصف عدد(18) شارع بالاسفلت جاري الانتهاء من وضع طبقة اساس لعدد(9) شارع تم الانتهاء من قطع فرمه بعدد(4)شوارع تم الانتهاء من رصف عدد(12)شارع بالانترلوك لم يتم اليد بالعمل في (4) شارع رصف جاري الانتهاء من رصف (4) شوارع انترلوك	%80						1607	مديرية الطرق والنقل	رصف داخل المدينة	رصف داخل المدينة	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	11
تم التوريد والتركيب لعدد (17)عامود مع المشتملات وتم عمل محضر استلام ابتدائي بالاعمال التي تم تنفيذها	%100						240	الادارة الماليه	توريد وتركيب عدد(30)عامود لانهارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	12
تم الشراء بناء علي تعليمات اللواء المحافظ باعادة توزيع المعدات تم توريد عدد (12) معدة فقط لمركز ومدينة قويسنا	%100						5200	الادارة الماليه	شراء وتوريد عدد 4 سياره 10طن	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئه	قويسنا	قويسنا	13
تم تجميد الشراء بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3012لسنة 2021 بشأن ترشيد	%0						500	الادارة الماليه	شراء وتوريد عدد1سيارة دوبل كابينه	تدعيم احتياجات الوحدات المحليه	تدعيم احتياجات	قويسنا	قويسنا	14

الاستهلاك الحكومي														
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة  
التاريخ : 2022/8/23

