

محافظة المنوفية

رئاسة مركز ومدينة قويسنا

ادارة التخطيط والمتابعة

تقرير متابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 / 2022 عن الفترة من 2021/11/21 إلى 2022/2 / 16

م	الوحدة	القرية	البرنامج	البرنامج الفرعي	أسم المشروع	جهة التنفيذ	اعتماد حكومي	اعتماد ذاتي	جملة فعلية	تمويل حكومي	تمويل ذاتي	قيمة تنفيذ	نسبة التنفيذ	الموقف التنفيذي
1	م.قويسنا	م.قويسنا	الكهرباء	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	شراء وتوريد وعدد (26) عامود 10متر لانارة طريق جيهان (2021/2020)	الادارة المالية	128						100%	تم التوريد
2	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 3لودر 1م	الادارة المالية	5307						70%	تم توريد عدد(2)لودر بمخازن المحافظة وجاري توريد اللودرات المتبقية بمعرفة الادارة الماليه بالمحافظة
3	م.قويسنا	م.قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد سيارة شفط مياه بخزان 4م	الادارة المالية	1282						65%	سيتم التوريد خلال شهر ابريل بمعرفة الادارة الماليه وذلك حسب اخطار الشركه المسند اليها المشروع

تم موافتنا بمقايستة ب (270) الف و جاري توريد فرق المقايستة بمبلغ (120) الف من المحافظة	%25						150	الادارة المالية	شراء وتوريد 30 صندوق قمامه	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئة	م.قويسنا	م.قويسنا	4
تم ارسال عدد (2) معده (1) لودرهيدروميكا 6274 (ب) جليدر هيدروميكا 6783 وجاري الاصلاح	%20						1143	شركة المنوفيه لصيانة الاليات	عمل عميرات جسيمه لمعدات الحمله الميكانيكيه (لودر-فلااب-سياره)	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئة	قويسنا	م.قويسنا	5
تم توريد جميع مهمات الانارة بمخازن المحافظة	%80						624	الادارة الماليه	شراء وتوريد ادوات ومهمات اناره	معدات انارة	الكهرباء	قويسنا	م.قويسنا	6
تم التوريد والتركيب	%100						248	الادارة الماليه	شراء وتوريد وتركيب عدد(20) عامود ديكوري بمشتملاتهم لانارة ميدان سليمان متولي	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	م.قويسنا	7
تم التوريد	%100						1500	الادارة المالية	شراء وتوريد مكنسه (شفط اتربه) (2021/2020)	ادارة مخلفات صلبه	تحسين البيئة	قويسنا	م.قويسنا	8
تم الغاء المشروع وارجائه بخطة العام القادم (22-23) وتم اضافة اعتماده وهو(260) الف جنيه الي مشروع شراء مهمات انارة للمدينة بخطة العام الحالي (21-22) وتم اصدار اوامر الحاق الاسناد و جاري التوريد بمعرفة	%80						260	الادارة الماليه	شراء وتوريد وتركيب عدد(2) محول كهربائي لانارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه وطريق بين ميت بره وميت العبسي	مد وتدعيم شبكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	م.قويسنا	9

الادارة الماليه بالمحافظة														
تم توصيل المياه الشرب للمدارس وتم عمل محضر نهو اعمال لعدد (5) مدرسة وجاري استكمال اعمال توصيل الصرف الصحي لعدد (2) مدرسة	%90						518	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	توصيل صرف صحي ومياه الشرب وتركيب عدادات لعدد 7مدارس (م.عبد الحليم السكري ع . بكفر ابو الحسن -طفر اشليم ت.ا- منشأة دملو ع .كناوة ب ابن هس ت ا-الشهيد محمد سمير ابو غنيمه بكفر السلاميه ت ,را )	مياه شرب وصرف صحي	تحسين البيئه	قويسنا	م.قويسنا	10
تم قطع فرمه بعدد (35)شارع بالمدينه وتم وضع طبقه سن واثاث بعدد (7) شوارع وجاري استكمال باقي اعمال الرص	%40						1607	مديرية الطرق والنقل	رصف داخل المدينه	رصف داخل المدينه	الطرق والنقل	قويسنا	قويسنا	11
تم عمل محضر تسليم الموقع لمندوب مصنع الطائرات بتاريخ 2022/1/30	%65						240	الادارة الماليه	توريد وتركيب عدد(30)عامود لانهارة الطريق بجوار الجامعه التكنولوجيه	مد وتدعيم شبيكات الكهرباء	الكهرباء	قويسنا	قويسنا	12

13	قويسنا	قويسنا	تحسين البيئة	ادارة مخلفات صلبه	شراء وتوريد عدد 4 سياره 10طن	الادارة الماليه	5200						تم الشراء وبناء علي تعليمات اللوادر بالمحافظة باعادة توزيع المعدات تم توريد عدد(2)معدنه لمركز ومدينة قويسنا	%100
14	قويسنا	قويسنا	تدعيم احتياجات	تدعيم احتياجات المحليه	شراء وتوريد عدد1سيارة دوبل كابينه	الاداريه الماليه	500						تم تجميد الشراء بناءا علي قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 3012لسنة2021، شان ترشيد الانفاق الحكومي	%0

المصدر : إدارة التخطيط والمتابعة  
التاريخ : 2022/2/23

