

الخطة الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

- ١ لا توجد مدارس جديدة تم إسنادها خلال العام المالي ٢٠١١/٢٠١٠
 -٢ يوجد مدارس جاري العمل وسوف يتم استلامها خلال العام الدراسي الحالي.
 -٣ يوجد مدارس تم تسليمها قبل ٢٠١٠/٦/٣٠ ولم يتم صرف مستحقاتها حتى الآن .

جملة تقرير متابعة المشروعات الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

م	المركز	الأعمال المسندة	التمويل المقرر	المنصرف	التنفيذ العيني	نسبة المنفذ للأعمال المسندة	تم الاستلام	جاري العمل
١	شبين الكوم	١٠٥٥٧٨١٥	٠٠٠٣١٣١	٠	٨٩٠٥٤١٣	%٨٤	٤	٣
٢	الشهداء	٧٧٦٦٤٣٤		٠	٧٠٣٣٤٩٤	%٩٠	٥	١
٣	منوف	٣٩٧٨٣٩٩		٣٣٦٧١١	٣٩٧٨٣٩٩	%١٠٠	٤	٠
٤	بركة السبع	٣٤٧٣٣٣		٠	٣٤٣٨٠٩	%٩٩	١	١
٥	قويسنا	١٥٠٧٤٨١٦		٠	٩٧٧٠٥٣٣	%٦٥	٣	٣
٦	السادات	٤٥١٦٩٩٤		٦٣٤٤١٦	٤٣١١٩٦٧	%٩٥	٣	١
٧	أشمون	١١٧٨١٦٠٥		٣٧٩٤٤٧	٨٦٤٧٩٦١	%٧٣	٤	١
٨	تلا	٤١٥٧٣٠٤		٠	٣٩٩٤٤٣٧	%٧٣	٢	٣
٩	الباچور	٨٣٧٥٤٨٠		٠	٤٤٨٦٥٧١	%٥٤	٠	٣
جملة		٦٦٤٥٦٠٧٩		١٣٤٠٥٧٤	٥٠٤٦١٥٧٣	%٧٦	٣٦	١٤

تقرير متابعة المشروعات الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

م	اسم المشروع	المدة	من	إلى	الأعمال المسندة	التمويل المقرر	المنصرف	تنفيذ عيني	النسبة	الموقف التنفيذي
	مركز شبين الكوم									
١	الماي الثانوية المشتركة (توسع)	١٠	٢٠٠٨/٥/٢٥	٢٠٠٩/٣/٢٤	٥٣٠٠١٧	٠	٠	٥٣٠٠١٧	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	الكمال الابتدائية بالبتانون (احلال كلي)	١١,٥	٢٠٠٩/٣/٢٩	٢٠١٠/٣/١٤	٢٤٢٥٨٠٢	٠	٠	٢٤٢٥٨٠٢	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	السيدة خديجة رياض اطفال (احلال كلي)	١٠	٢٠٠٩/٥/١١	٢٠١٠/٣/١٠	٥٦٥٢٣١	٠	٠	٤٢٣٩١٦	%٧٥	تشطيبات
٤	كفر دقماق الابتدائية (جديد)	١٢,٥	٢٠٠٩/٩/١٤	٢٠١٠/٩/٢٩	٣٢٥٧٩٩٣	٠	٠	١٨٤٦٨٩٦	%٥٥	رابع علوي
٥	اسلام محمد نجم الثانوية (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٦/٢	٢٠١٠/٥/١٦	١٦١٠٤٣١	٠	٠	١٦١٠٤٣١	%١٠٠	استلام ابتدائي
٦	الشيخ / عبد العزيز عيسى تعليم أساسي (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٥/١١	٢٠١٠/٤/٢٦	٢٠٦٨٣٥٠	٠	٠	٢٠٦٨٣٥٠	%١٠٠	استلام ابتدائي
	مركز الشهداء									
١	سرسنا الاعدادية المشتركة (جديد)	١٠	٢٠٠٨/١/٣١	٢٠٠٨/١١/٣٠	٨٢٤٤٤٦	٠	٠	٨٢٤٤٤٦	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	العراقية الاعدادية (جديد)	١٠	٢٠٠٨/١/٣١	٢٠٠٨/١١/٣٠	٢٥٠٩٣٠	٠	٠	٢٥٠٩٣٠	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	تعلية كفر الجمالية تعليم أساسي (جديد)	٤	٢٠٠٨/١١/١٠	٢٠٠٩/٣/٩	١٩٣٤٧٩	٠	٠	١٩٣٤٧٩	%١٠٠	استلام ابتدائي
٤	على عودة الاعدادية بشمياطس (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٥/٢٨	٢٠١٠/٥/١	١٨٢٦٠١٠	٠	٠	١٨٢٦٠١٠	%١٠٠	استلام ابتدائي
٥	فرج عيد الابتدائية بكفر حجازي (جديد)	١٠,٥	٢٠٠٨/١١/١٧	٢٠٠٩/١٠/١	١٥٩٥٨٠٨	٠	٠	١٥٩٥٨٠٨	%١٠٠	استلام ابتدائي
٦	سلامون بحري الابتدائية (جديد)	١١,١٥	٢٠٠٩/٨/١٤	٢٠١٠/٧/٢٨	٣٩٧٥٧٦١	٠	٠	٣٣٣١٨٢١	%٧٥	مباني وبياض

تقرير متابعة المشروعات الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

م	اسم المشروع	المدة	من	إلى	الأعمال المسندة	التمويل المقرر	المنصرف	تنفيذ عيني	النسبة	الموقف التنفيذي
	مركز قويسنا									
١	مبارك - كول الثانوية الصناعية (جديد)	١٦	٢٠٠٨/١/٢٧	٢٠٠٩/٩/٢٦	١١١٨٥٢٣		٠	١١١٨٥٢٣	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	محمد صقر الثانوية بجيرم (جديد)	١٠,٥	٢٠٠٩/٤/١٠	٢٠١٠/٢/٢٤	١٠٠٤١٢٢		٠	١٠٠٤١٢٢	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	دمهوج الابتدائية الجديدة (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٤/١٠	٢٠١٠/٣/٢٤	٢٢٨٦٠٨٩		٠	٢٢٨٦٠٨٩	%١٠٠	استلام ابتدائي
٤	كفر زين الدين الابتدائية (توسع)	١٢	٢٠٠٩/٥/١١	٢٠١٠/٥/١٠	٢٥٠٣٢٠٤		٠	١٦٠٢٠٥١	%٦٤	مباني وبياض
٥	علي شحاتة الدربالي تعليم أساسي (جديد)	١٢,٥	٢٠٠١/٧/١٤	٢٠١٠/٧/٢٩	٤٩١٩١٥٧		٠	٢٢١٣٦٢١	%٤٥	أول علوي
٦	طه شبرا الابتدائية (جديد)	١١	٢٠٠٩/١٠/١٢	٢٠١٠/٩/١١	٣١٤٣٧١١		٠	١٤٤٦١٠٧	%٤٦	ثالث علوي
	مركز تلا									
١	عبد الله ياسين الثانوية العامة بزارة (جديد)	١١	٢٠٠٨/١١/١٧	٢٠٠٩/١٠/١٦	٤١٩٧٧٦		٠	٤١٩٧٧٦	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	كفر السادات تعليم أساسي (إحلال كلي)	١١,١٥	٢٠٠٩/٥/١١	٢٠١٠/٤/٢٦	١٣٢١٠١٧		٠	٩٥١١٣٢	%٧٢	تشطيبات
٣	البندارية تعليم أساسي (إحلال جزئي)	١٠,٥	٢٠٠٩/١٠/٢٨	٢٠١٠/٩/١٢	١٢١٩٨١٩		٠	٤٢٦٩٣٧	%٣٥	هيكل ثاني
٤	الشهيد عصام علام بكفر عسكر (جديد)	١١	٢٠٠٩/٣/١٠	٢٠١٠/٢/٩	١١٩٦٥٩٢		٠	١١٩٦٥٩٢	%١٠٠	استلام ابتدائي
	مركز بركة السبع									
١	كفر عليم الابتدائية الجديدة (جديد)	١١,٥	٢٠٠٥/٣/١٣	٢٠٠٦/٢/٢٧	١١٧٤٤٦		٠	١١٢٩٢٣	%٩٧	تشطيبات
٢	تعلية عماد هلال للتعليم الأساسي	٤	٢٠٠٩/١/٢٥	٢٠٠٩/٥/٢٤	٢٢٩٨٨٦		٠	٢٢٩٨٨٦	%١٠٠	استلام ابتدائي

تقرير متابعة المشروعات الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

م	اسم المشروع	المدة	من	إلى	الأعمال المسندة	التمويل المقرر	المنصرف	تنفيذ عيني	النسبة	الموقف التنفيذي
مركز منوف										
١	عزبة أبو عدس تعليم أساسي (توسع)	١١,٥	٢٠٠٨/٩/٨	٢٠٠٩/٨/٢٢	١١٠٥٠١		٠	١١٠٥٠١	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	الفصل الواحد بيلمشط	٢	٢٠٠٩/١/٢٥	٢٠٠٩/٤/٢٤	٢٠٨٢١٢		٠	٢٠٨٢١٢	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	عبد المنصف محمود للتعليم الأساسي (جديد)	١٠	٢٠٠٩/٢/١١	٢٠٠٩/١٢/١٠	١٦٦٤٢٥٠		٠	١٦٦٤٢٥٠	%١٠٠	استلام ابتدائي
٤	كفر سنجرج للتعليم الأساسي (جديد)	١٠,٥	٢٠٠٩/٢/١١	٢٠٠٩/١٢/٢٥	١٩٩٥٢٣٥		٣٢٦٧١١	١٩٩٥٢٣٥	%١٠٠	استلام ابتدائي
مركز السادات										
١	عزبة نصر أبو مصطفى الإعدادية (جديد)	١١,٥	٢٠٠٨/٤/٢٠	٢٠٠٩/٤/٥	١٢٠٦٠٤١		٦٣٤٤١٦	١٠٠١٠١٤	%٨٣	تشطيبات
٢	منشأة سرور تعليم أساسي (جديد)	١٠,٥	٢٠٠٨/١١/١٧	٢٠٠٩/١٠/١	١٣١٩٠٨١		٠	١٣١٩٠٨١	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	تعلية ساحل أبو نشابة للتعليم الأساسي	٤	٢٠٠٩/١/٢٥	٢٠٠٩/٥/٢٤	٢٤٤٦٤٨		٠	٢٤٤٦٤٨	%١٠٠	استلام ابتدائي
٤	عبد الهادي الليثي الابتدائية (جديد)	١٠,٥	٢٠٠٩/٥/١٤	٢٠١٠/٣/٢٨	١٦٤٧٢٢٤		٠	١٦٤٧٢٢٤	%١٠٠	استلام ابتدائي
مركز الباجور										
١	الجزيرة الشرقية تعليم أساسي (جديد)	١٢,٥	٢٠٠٩/٨/١٢	٢٠١٠/٨/٢٧	٢١٩٣١٤٩		٠	١٨٨٢٩٥٨	%٥٩	مياني وبياض
٢	ميت الوسطى تعليم أساسي (جديد)	١٢,٥	٢٠٠٩/٨/١٩	٢٠١٠/٩/٤	٢٨٤٨٤٠٢		٠	١٧٠٩٠٤١	%٦٠	مياني وبياض
٣	الحاج / مصطفى خاطر الابتدائية (جديد)	١٠	٢٠٠٩/١٢/٢٤	٢٠١٠/١٠/٢٣	٢٢٣٣٩٢٩		٠	٨٩٣٥٧٢	%٤٠	ثاني علوي

تقرير متابعة المشروعات الاستثمارية عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٩/٣٠

م	اسم المشروع	المدة	من	إلى	الأعمال المسندة	التمويل المقرر	المنصرف	تنفيذ عيني	النسبة	الموقف التنفيذي
مركز أشمون										
١	أبوقية الإعدادية الجديدة (جديد)	١١	٢٠٠٨/١١/١٧	٢٠٠٩/١٠/١٦	٧٩٤١٧٥	٣٤١٣٤٠٠٠	٠	٧٩٤١٧٥	%١٠٠	استلام ابتدائي
٢	سبك الأحد الثانوية العامة (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٣/١٠	٢٠١٠/٣/٢٤	١٢٧٧١٩٨	٣٤١٣٤٠٠٠	٠	١٢٧٧١٩٨	%١٠٠	استلام ابتدائي
٣	عثمان بن عفان تعليم أساسي بقورص	١١	٢٠٠٩/١٠/١٣	٢٠١٠/٩/١٢	١٤٦٨٥٠٦	٣٤١٣٤٠٠٠	٠	١٤٦٨٥٠٦	%١٠٠	استلام ابتدائي
٤	كفر الفرعونية الابتدائية (جديد)	١٢,٥	٢٠٠٩/١٠/٢١	٢٠١٠/١١/٦	٤٣٥٣٢٨٢	٣٤١٣٤٠٠٠	٠	١٢١٨٦٣٩	%٢٨	هيكل أرضي
٥	رشدي محمد عبد الستار الإعدادية (جديد)	١١,٥	٢٠٠٩/٣/٢٩	٢٠١٠/٣/١٤	٣٨٨٩٤٤٣	٣٤١٣٤٠٠٠	٣٧٩٤٤٧	٣٨٨٩٤٤٣	%١٠٠	استلام ابتدائي